

Protokol o skúške vodotesnosti žumpy

Skúška vodotesnosti žumpy bola vykonaná podľa ustanovení STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží v znení dodatku č. Z1 na objekte žumpa, ktorá plní doplnkovú funkciu

k stavbe rodinného domu

Stavebný dozor

Stavebník

Realizátor stavby

Technické dáta a priebeh skúšky

1. Popis skúšanej nádrže:

Označenie materiál

Základné rozmery DxŠxV m užitočný objem nádrže m³

Označený povrch výška vody pri skúške mm

Hrúbka stien mm hrúbka dna mm

Počet prestupov a ich druh

Ide o skúšku prvú alebo opakovanú

Popis predchádzajúcich opráv

2. Údaje o skúške:

Výsledok prvej kontrolnej technickej prehliadky podľa čl. 3.11, STN 75 0905

.....

popis stavu povrchov

úroveň hladiny podzemnej vody

voda použitá k naplnenia nádrže /čl. 3.7, 3.8 STN 75 0905/

3. Príprava skúšky:

Druh použitých meradiel

Plnenie nádrže – začiatok /dátum., hod./ koniec/dátum., hod./

Výška hladiny vody po naplnení mm

Výška hladiny vody po nasiaknutí mm

Výsledok prehliadky po prvom naplnení mm

4. Priebeh skúšky:

a) Výška hladiny vody v nádrži po doplnení na skúšobnú hladinu mm

dátum/hod. počasie vonkajšia teplota °C

b) Meranie po prvých 24 hodinách:

Výška hladiny mm dátum/hod.

Zrážky mm výpar mm

Celkový únik vody behom prvých 24 hod. zistený podľa čl. 4.2 STN 75 0905 meraný

► poklesom hladiny mm ► množstvom doplnenej vody m³

c) Meranie po druhých 24 hodinách:

Výška hladiny mm dátum/hod.

Zrážky mm výpar mm

Celkový únik vody behom druhých 24 hod. zistený podľa čl. 4.2 STN 75 0905 meraný

▶ poklesom hladiny mm ▶ množstvom doplnenej vody m³

d) Meranie po tretích 24 hodinách:

Výška hladiny mm dátum/hod.

Zrážky mm výpar mm

Celkový únik vody behom tretích 24 hod. zistený podľa čl. 4.2 STN 75 0905 meraný

▶ poklesom hladiny mm ▶ množstvom doplnenej vody m³

e) Meranie po štvrtých 24 hodinách:

Výška hladiny mm dátum/hod.

Zrážky mm výpar mm

Celkový únik vody behom štvrtých 24 hod. zistený podľa čl. 4.2 STN 75 0905 meraný

▶ poklesom hladiny mm ▶ množstvom doplnenej vody m³

5. Vyhodnotenie skúšky:

vypočítaný prípustný únik vody podľa čl. 5.2, STN 75 0905 $\Delta h_{\max} = \dots\dots\dots$ mm

vypočítaný prípustný únik vody podľa čl. 5.3, STN 75 0905 $\Delta Q_{\max} = \dots\dots\dots$ m³

únik vody zistený meraním za posledných 24 hodín Δh alebo $\Delta Q = \dots\dots\dots$ mm; m³ /*

6. Záver:

a) Skúšaná nádrž vyhovela skúške vodotesnosti podľa STN 736505v znení dodatku Z1. /*

b) skúšaná nádrž nevyhovuje z týchto dôvodov: /*

.....
.....

7. Poznámky

8. Podpisy

V dňa

stavebný dozor:

Stavebník /užívateľ/:

/* nehodiace sa škrtnúť